

CX4.5.20-1/JL(6)-JG03

报告编号: GJG20240911001




171401060700

检验报告

委托单位:宜春市龙仁烟道有限公司


产品名称:住宅排气道

检验类别:委托检验



江西省建筑技术促进中心
(原江西省建筑工程质量检测中心)

2023年09月12日



江西省建筑技术促进中心

CX4.5.20-1/JL(6)—JG03

发报日期：2024年09月12日

委托检验报告

产品名称	住宅排气道	构件尺寸	400×400(mm)
委托单位	宜春市龙仁烟道有限公司	生产单位	宜春市龙仁烟道有限公司
样品数量	3根	样品等级	合格
原编号或生产日期	2024年08月02日	到样日期	2024年09月11日
检验依据	《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T 194-2018 《玻璃纤维增强水泥(GRC)排气管道》JC/T854-2021	检验项目	尺寸、外观质量、管体承载力、耐软物撞击
检验结论	详见检验结果汇总表。		
备注	见证单位：/ 见证人：/		

再次复印无效

签发日期：2024年09月12日

江西省建筑技术促进中心

CX4.5.20-1/JL(6)—JG03

发报日期：2024年09月12日

住宅厨房排气道检验结果汇总表

委托单位	宜春市龙仁烟道有限公司		检验日期	2024年09月11日		
构件尺寸	400×400(mm)		生产日期	2024年08月02日		
检验依据	JG/T 194-2018、JC/T854-2021		取样方式	送样检验		
生产厂家	宜春市龙仁烟道有限公司		工程名称	/		
			使用部位	住宅排气道		
尺寸检验结果如下：						
检验项目	长度 L (mm)	横截面外廓公差		端面对角线 差值(mm)	垂直度	平整度 (mm)
		A(mm)	B(mm)			
标准要求	/	400 ^{+2.4}	400 ^{+2.3}	≤7	≤1: 400	≤7
实测值	/	400	400	4.0	1: 600	3.5
标准要求	/	合格	合格	合格	合格	合格
外观质量检验结果如下：						
检验项目	排气道端面	排气道内外表面	排气道内外表面			
标准要求	应平整无飞边，且与管体外壁相垂直	不允许有裂纹，内壁交界处宜制成圆角或倒角	应平整，无麻面、蜂窝和孔洞			
检验结果	合格	合格	合格			
耐软物撞击检验结果如下：						
标准要求	同一位置冲击5次，排气道制品不开裂					
检验结果	合格					
管体承载力检验结果如下：						
检验项目	管体承载力（标准要求管体垂直承载力≥90kN）					
检验结果	102kN（符合标准垂直承载力不应小于90kN的要求）					
检验结论	该产品合格。该检验结果仅对来样负责。					


报告编号 GJG20240911001

检验人：叶强 李娜

审核人：侯心

第2页，共2页

批准人：谢



注 意 事 项

1. 本报告无 **MA** 标志和“检验检测专用章”无效。
2. 本报告无检验、审核、批准人签字（或等效标识）无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 复制报告未重新加盖 **MA** 标志和“检验检测专用章”无效。
5. 委托检验仅对来样负责。
6. 委托方对检验报告若有异议，须于收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内提出申请复检，逾期视为认可本检验报告。
7. 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

地址：南昌市文教路 418 号


邮编：330046

电话：0791-86353494

传真：0791-86353494

网址：<http://www.jxjky.net/>

再次复印无效



出厂合格证

产品名称：厨房排烟道

规格型号：400X400

数量：36 条

质量等级：合格

本产品经检验符合标准要求。

出厂日期：2024 年 10 月 13 日

生产单位（章）：宜春市龙仁烟道有限公司

产品合格证专用章

检验员：02